

Abnahmebericht

Melder Nummer

Standort der BMA _____

Eigentümer _____

Errichter _____

BMZ Typ _____

Hersteller _____

FSD

___ Profilzylinder im FSD:

Doppelbartschloss eingebaut

GHS Profilzylinder eingebaut

Entnahme / Sicherung überprüft

___ der Schlüssel im FSD

zusätzliches FSD / SD

___ Schließzylinder / Plätze im FSD / SD

Doppelbartschloss eingebaut

PZ-Schließung eingebaut

Entnahme / Sicherung überprüft

___ Anzahl der Schlüssel gesamt

FSD-Adapter vorhanden

FSD Adapter über BMZ

FSE

PZ-Schließung eingebaut

FIZ

PZ-Schließung eingebaut

FBF

PZ-Schließung eingebaut

FAT

PZ-Schließung eingebaut

Sonstige

___ PZ-Schließung eingebaut

Kennleuchte (Gelb)

FIZ / BMZ-Schilder

Feuerwehr-Laufkarten

Anzahl _____

FEP vorhanden

Ersteller _____

Anzahl Meldelinien _____

Kennzeichnung vorhanden:

automatische Melder _____

nichtautomatische Melder _____

Alarmsirenen:

Anzahl _____

Abnahmebericht

angesteuerte Brandschutzeinrichtungen

Wasserlöschanlagen:

Kennzeichnung vorhanden

Sprinkleranlage

Nebellöschanlage

Sonstige

Anzahl der Gruppen _____

Nass _____

Trocken _____

Gaslöschanlagen

Kennzeichnung vorhanden

CO₂ Anzahl der Gruppen _____ Füllmenge _____ Druck _____

N₂ Anzahl der Gruppen _____ Füllmenge _____ Druck _____

Argon Anzahl der Gruppen _____ Füllmenge _____ Druck _____

automatische Steuerfunktionen der BMA

Aufzug dynamisch

Aufzug statisch

RWA

Fluchtwegsteuerung

Gebädefunkanlage

Brandschutzklappen

Klima / Lüftungssteuerung

Löschanlagen

Sonstige

vorgelegte Anlagen Dokumentation

Wartungsvertrag Wartung durch _____

VdS-Errichter Bescheinigung Errichter Bescheinigung nach DIN 14675

Abnahmebericht SV / SK Mängelfrei Meldung des Abnehmenden

Maßnahmen des Betreibers

Störmeldung an _____

Sabotagemeldung an _____

Benennung der im Einsatzfall zuständigen Personen

Abnahmebericht

Beanstandungen

Sonstiges:

Worms, den _____

Teilnehmer am Tag der Abnahme durch die Feuerwehr

Eigentümerversreter

Errichter der BMA

keine Aufschaltung zur Leitstelle der Berufsfeuerwehr Worms

Freigabe zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage unter Berücksichtigung der Anschlussbedingungen zur Leitstelle der Berufsfeuerwehr Worms

ohne Auflagen der Feuerwehr

Aufschaltung mit Auflagen der Feuerwehr zu erledigen bis _____

Berufsfeuerwehr Worms

voraussichtlich nächste Prüfung durch die Feuerwehr _____